

# KLASIFIKASI

## SUMBER DANA

<b>DAK + APBD</b>	<b>Realisai Keuangan</b>	<b>Fisik</b>
Rp. 99.454.666.388	Rp. 82.530.965.308 (83%)	100 %
<b>DAK</b>		
Rp. 42.150.447.350	Rp. 40.807.147.989 (96,81%)	100 %
<b>Target Pendapatan</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	
Retribus Kekayaan Daerah Rp. 5.000.000	Rp. 2.313.600 (46%)	
Retribusi IMB Rp. 500.000.000	Rp. 331.937.500(66,38%)	
Retribusi Peyedotan Kaskus Rp 10.000.000	Rp 13.500.000(135%)	
Total Target Pendapatan Rp.515.000.000	Total Realisasi Pendapatan Rp.347.751.000 (67,5)	

# DAK 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Total DAK Dinas Pu dan Penataan Ruang Rp. **42.150.447.350,00**



## JALAN

**Rp. 30.398.760.000,00**

Panjang Jalan Yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan 22 KM Terbagi Menjadi 3 Paket Pekerjaan



## IRIGASI

**Rp. 4.574.057.000**

5 Lokasi Daerah Irigasi dengan Panjang Jaringan Irigasi 2.763 Meter



## AIR MINUM

**Rp. 3.754.275.000**

8 Lokasi pekerjaan Dengan target SR 821



## SANITASI

**Rp. 3.423.356.000**

5 Lokasi Pekerjaan untuk IPAL, dan 2 Unit Mobil Tinja